

Reporte Mensual de Reasentamiento - Enero 2015

1.0 Reasentamiento: Construcción

Avance - Nueva Esperanza (Chicheme): 99%

Avance - Nuevo Edén (Petaquilla): 99%

1.1.1 Nueva Esperanza (Chicheme):

32 Casas	32 casas completadas al 100%
1 Escuela	Escuela completada (100%)
1 Acueducto	Puesta de acueducto (20%)
1 Cancha Deportiva	Cancha Deportiva (100%)
1 Centro Comunitario	Centro comunitario (100%)
5km caminos internos	Completado al 100%

Nuevo Edén (Petaquilla):

Caminos internos	Completado (100%)
13 Casas	- The construction of houses show progress on December 2014 as follow: - Houses completed (100%)
Acueducto	Completado (100%)
1 Centro comunitario	Completado (100%)
1 Escuela	Completado (100%)
1 atracadero	Completado (100%)
1 Puente	Superficie de calzada (80%)

2.0 Resettlement: Social

Interacciones							
Tipo de Reunión	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Comités de Concertación	1	0	0	0	0	0	1
Grupos de Trabajo	2	0	0	0	0	0	2
Talleres	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE REUNIONES GRUPALES	3	0	0	0	0	0	3
Visitas a la oficina	40	0	0	0	0	0	40
Visitas de Campo	45	0	0	0	0	0	45
TOTAL DE REUNIONES INDIVIDUALES	85	0	0	0	0	0	85

Nueva Esperanza (Chicheme)

Fig. 5 – Vista Aérea



Fig. 7 – Puente




Fig. 6 – Centro comunitario



Fig. 8 – Escuela



Nuevo Edén (Petaquilla)

Nuevo Edén (Petaquilla)

Fig. 9 – Casa de Maestro



Fig. 10 – Centro Comunitario



Fig. 11 – Cancha de Fútbol



Fig. 12 – Tanques de Reserva de Agua

